Starostwo Powiatowe w Jaworze
Wydział Komunikacji i Drogownictwa
Referat Zarząd Dróg Powiatowych
z/s Zębowicach 44, 59-411 Paszowice
tel. fax.+ 48 76 8707470

OP.OOS.164.2017
KD.RZDP.7134.85.2017

Jawor, 10.04.2017 r.

WYSŁANO
13 -04- 2017
data podpis

PRIORYTET

Pan
Mariusz Barański
Radny Rady Powiatu
w Jaworze

Szanowny Panie radny

Odpowiadając na Pana interpelację złożoną podczas sesji Rady w dniu 30.03.2017 r. uprzejmie informuję, co następuje:

1) dotrzymanie terminu odbioru końcowego inwestycji przebudowy ul. Limanowskiego uzależnione jest od następujących czynników:
   a. usunięcie wszystkich usterek stwierdzonych podczas przeglądu przeprowadzonego w grudniu 2016 r.; w dniu 10.04.2017 r. pracownicy Referatu Zarząd Dróg Powiatowych, w obecności pracowników Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, Wykonawcy przebudowy – COM-D i inspektora nadzorującego roboty budowlane dokonali przeglądu zaawansowania prac i stwierdzili, że w dużej części usterki zostały usunięte: zaniżone zostały krawężniki po obu stronach przejścia dla pieszych w okolicy sklepu „Biedronka", przebudowany został peron przystanku po prawej stronie drogi w kierunku rzeki „Nysa Szalona"; po prawej stronie peronu zostanie wyrównany teren masą asfaltową w celu ułatwienia dojścia do peronu, pozostała część terenu wokół wiaty będzie wyrównana ziemią; w uzgodnieniu z Urzędem Miejskim Wykonawca nie będzie przenosił wiaty na nowy peron, ponieważ Gmina wymieni ją na nową i sama zamontuje ją na stałe; w trakcie są prace polegające na wymianie i osadzaniu kratek ściekowych oraz poziomowaniu pokryw studzienek kanalizacyjnych; do wykonania pozostały jeszcze następujące prace: odnowienie oznakowania poziomego, w tym oznakowania piktograficznego w pobliżu przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej Nr 1 jako oznakowania grubowarstwowego (obecnie jest cienkowarstwowe), w tym samym miejscu naprawa

uszkodzonego chodnika, wykonanie frezowania i ponowne ułożenie 2 zjazdów;

b. ostateczny termin odbioru końcowego zadania uzależniony będzie od stanowiska Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei w kwestii sposobu realizacji wniosków właścicieli i użytkowników garaży przy ul. Limanowskiego (uwzględnienia lub odrzucenia żądania przykrycia rur w rowie); przy akceptacji tych wniosków konieczna będzie modyfikacja dokumentacji projektowej, skosztorysowanie robót dodatkowych i ich wykonanie, co może wydłużyć ostateczny odbiór; przy założeniu, że zakres robót nie ulegnie rozszerzeniu, a generalny wykonawca nie zakwestionuje jakości wykonanej nawierzchni (warstw) asfaltu na podstawie pobranych próbek, jest możliwe wykonanie koniecznych robót w zaplanowanym terminie.

2) sprzątanie chodników należy do obowiązków właścicieli posesji przyległych do chodnika (lub w ich imieniu zarządców nieruchomości); utrzymanie zieleni w pasie chodnika należy do zarządcy drogi; nieprawidłowości stwierdzone przez radnego w zakresie estetyki w tym miejscu zostały usunięte natychmiast po zgłoszeniu interpelacji; teren ten będzie systematycznie porządkowany przez pracowników Referatu Zarząd Dróg Powiatowych,
3) pojawiające się ubytki w drogach są skutkiem zimy; drogi powiatowe zostały po okresie zimowym zinwentaryzowane i remonty nawierzchni będą uwzględnione w ramach bieżącego utrzymania dróg na podstawie „Letniego planu utrzymania dróg powiatowych na 2017 rok",
4) wymiana nawierzchni chodnika przed budynkiem Starostwa uzależniona jest od zgody współwłaścicieli całej nieruchomości w związku z koniecznością partycypacji w kosztach z tym związanych, a także uzyskania ich zgody na bezwzględny zakaz przejazdu samochodów dostawczych i kurierskich tym chodnikiem, w tym także samochodów zaopatrujących współwłaścicieli, którzy w budynku prowadzą działalność gospodarczą; angażowanie znacznych środków finansowych w remont nawierzchni chodnika i zgoda na jego niszczenie przez samochody transportowe byłoby działaniem nieracjonalnym z punktu widzenia gospodarowania środkami publicznymi; po oszacowaniu wstępnych kosztów przebudowy chodnika w tej kwestii skierowane zostanie do współwłaścicieli wystąpienie co do uzyskania ich zgody na współfinansowanie i zaakceptowanie zakazu przejazdu tym ciągiem komunikacyjnym wszelkich pojazdów oprócz pojazdów specjalnych wykonujących działania ratownicze (ten ciąg komunikacyjny stanowi drogę przeciwpożarową),
5) w kwestii budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Piastowskiej, ul. Armii Krajowej, ul. Szpitalnej i ul. Strzegomskiej stanowisko Zarządu Powiatu wielokrotnie było przedstawiane Burmistrzowi Miasta Jawora, niestety Gmina Jawor oficjalnie nie potwierdziła ostatecznej gotowości

partycypacji w kosztach tej inwestycji, w związku z powyższym zadanie to nie było planowane w najbliższym okresie do realizacji.

Z poważaniem

STAROSTA

Stanisław Laskowski